



# 美濃園だより

香芝・王寺環境施設組合


2018.5.1 発行

## 新ごみ処理施設整備事業進捗状況について

平成29年7月頃より、ごみ処理施設建設工事等の事業者の選定作業を進め、平成30年2月1日に入札・提案書の受付を行いました。事前に参加資格が確認された業者より辞退届が提出され残念ながら事業者の決定にはいたりませんでした。

現在、再度入札に向け準備を進めており平成30年5月頃より入札公告、8月に落札者を決定し11月頃より設計及び工事の着手を予定しています。

稼働予定が計画より半年程遅れる見込みですがごみ処理施設の早期竣工を目指し事業を進めてまいりますのでご理解の程よろしく申し上げます。



## 新ごみ処理施設建設工事スケジュール表

施設の概要	H28年度					H29年度					H30年度									
	4月	6月	8月	10月	12月	3月	4月	6月	8月	10月	12月	3月	4月	6月	8月	10月	12月	3月		
○熱回収施設 120t/日 (60t/24h×2炉)	施設基本設計					事業者選定					入札・契約									
	H31年度					H32年度					H33年度									
○発電施設	H31年度					H32年度					H33年度					H34年度				
○粗大ごみ処理施設 10t/日	4月	6月	8月	10月	12月	3月	4月	6月	8月	10月	12月	3月	4月	6月	8月	10月	12月	3月		
	建設工事													当初予定	→	稼働予定				

## 香芝市 街路事業（都市計画道路 畑分川線）スケジュール表



香芝市 街路事業  
都市計画道路 畑分川線  
1工区 250m (橋梁区間 100m)

- 平成27年度～平成28年度  
測量((現地・用地)・実施測量・地質測量)
- 平成29年度～ 用地交渉
- 平成30年度～ 用地買収
- 平成31年度～ 一部区間工事着手予定

※工事着手の時期は、用地取得状況等により変更することがあります。

<香芝市役所 都市創造部 土木課>

## 平成29年度法定測定結果

平成30年1月11日測定

測定項目		1号炉	2号炉
ばいじん量	測定値(補正值) [g/m <sup>3</sup> (N)]	0.001	0.002
	排出基準値 [g/m <sup>3</sup> (N)]	0.040	0.040
硫黄酸化物	排出量 [m <sup>3</sup> (N)/h]	0.016	0.018
	排出基準値 [m <sup>3</sup> (N)/h]	85	86
窒素酸化物	測定値(補正值) [ppm]	45	79
	排出基準値 [ppm]	250	250
塩化水素	測定値(補正值) [mg/m <sup>3</sup> (N)]	27	30
	排出基準値 [mg/m <sup>3</sup> (N)]	700	700
ダイオキシン類	毒性当量 [ng-TEQ/g]	0.01000	0.02100
	排出基準値 [ng-TEQ/g]	3.00000	3.00000