

# 美濃園だより

香芝・王寺環境施設組合  
TEL 0745-76-4883  
ttp://kashibaoji.kir.jp/


2023.1月発行

新ごみ焼却施設の現在の状況をお知らせします。

工事の進捗は建設事業者のホームページ ([kashibaoji-kankyo.com](http://kashibaoji-kankyo.com)) でもお知らせいたしますのでご利用ください。

近隣の皆さまには工事車両等の通行でご迷惑をおかけしておりますが、なにとぞご理解ご協力をお願いします。

## 現在の工事進捗について



昨年の7月から地上階の工事が開始し、現在は5階部分の鉄骨工事が始まりました。工事の進捗率は30.3% (建築51.2%、プラント6.6%) です。


## 平群町からのゴミの受入について

令和5年1月5日に平群町より施設改修の間、ゴミの受入依頼がありましたので受入予定についてお知らせします。

受入期間: 令和5年1月16日から令和5年3月31日  
受入曜日: 月・火・木・金の週4日  
受入量: 2トンパッカー2台/日

## プラント設備の設置状況について

プラント機器の設置が進んでいます。  
(灰コンベヤ、送風機、灰バンカ、ボイラー給水ポンプ等)




●灰コンベヤ  
(灰を運びます)



●送風機  
(ごみを燃やす風を送ります)



●灰バンカ  
(灰を10トントラックに積みみます)



●ボイラー給水ポンプ  
(ボイラーに水を送ります)



### 平群町搬入車両

