



美濃園だより

香芝・王寺環境施設組合
TEL 0745-76-4883
http://kashibaoji.kir.jp/

2023.4月発行

新ごみ焼却施設の現在の状況をお知らせします。



工事の進捗は建設事業者のホームページ (kashibaoji-kankyo.com) でもお知らせいたしますのでご利用ください。

近隣の皆さまには工事車両等の通行でご迷惑をおかけしておりますが、なにとぞご理解ご協力をお願いします。

令和5年度工事予定について



令和5年度は建築工事は内外装及び設備工事でプラント工事はボイラ、ごみクレーン、蒸気タービン、煙突等(赤丸箇所)を予定しています。



令和4年度の工事進捗について

令和4年4月撮影 ■地下工事が終わり地上工事を進めている状況が分かります。



令和5年3月撮影 ■地上5階の構造が完了し、プラント設備も設置されています。



令和4年度は地上5階までの工事が予定通り進みました。また、プラント設備も工程通り機器搬入及び据付を完了しました。工事の進捗率は42.8% (建築67.0%、プラント15.5%)です。



灰シュート(落ちる焼却灰をうける)



灰コンベヤ(焼却灰を運搬する装置)